

FASE 1 ESTADO DE CUENTA DE GASTOS REALIZADOS EN REMODELACIÓN OFICINAS SHUSHU						
No.	DESCRIPCIÓN DE GASTOS	EMPRESA	CANTIDAD	UM	SUB TOTAL	FACTURA/RECIBO
1	Cemento, hierro 1/2", hierro 3/8", hierro 1/4", alambre de amarre, block de 0.20, block de 0.15	Ferreteria la cuesta	ver detalle factura	variable	Q 4,675.00	2589869712
2	Mezcla levantamuro, arena de rio, Clavo sin cabeza 2", Clavo con cabeza 3", Clavo con cabeza 4", alambre de amarre, almadana 8 lbs, cubetas plasticas, tonel plastico, manguera 50", cadena de metal, candado pata redonda, carretilla de mano	SEGSA	ver detalle factura	variable	Q 3,971.00	3236773969
3	Barreta, Escoba plastica, clavos de lamina, hierro 3/8", Hierro 1/2", lamina galvanizada	Ferreteria la cuesta	ver detalle factura	variable	Q 1,831.00	1718897831
4	Madera para construcción	Industria forestal DM	ver detalle recibo	pie tablar	Q 3,036.00	279
5	Flete de madera	Recibo	ver detalle recibo	U	Q 100.00	4332
6	Piedrin de cantera	Recibo	ver detalle recibo	m3	Q 510.00	4343
7	Anticipo planilla 1	Recibo	ver detalle recibo	recibo (5)	Q 1,550.00	(01-05)
8	Pala cuadrada, block 0.10, Mezcla levantamuro, hierro 1/4"	SEGSA	ver detalle factura	variable	Q 2,475.00	518736950
9	Extracción de ripio y tierra en obra	Recibo	ver detalle recibo	m3	Q 350.00	4351
10	Planilla 1 cancelación	Recibo	ver detalle recibo		Q 4,550.00	(01-05)
11	Pago nomenclatura Municipal	Recibo	deposito		Q 40.00	22694748
12	Pago licencia de construcción	Recibo	deposito		Q 2,429.70	22694747
13	Materiales Varios	Construmateriales el monumento	ver detalle factura		Q 7,762.75	604194821
14	Extracción de ripio y tierra en obra	Recibo	ver detalle recibo	m3	Q 350.00	4386
15	Planilla 2	Recibo	ver detalle recibo		Q 6,200.00	(01-05)
16	Materiales Varios	Ferreteria la cuesta	ver detalle factura		Q 1,602.00	1179011092
17	Cancelación planificación y cuantificación	Recibo	ver detalle recibo		Q 9,500.00	4549
18	Recibo pago encargado mes 1	Recibo	ver detalle recibo		Q 3,000.00	4551
19	Planilla 3	Recibo	ver detalle recibo		Q 6,600.00	(01-05)
20	Materiales Varios	Ferreteria la cuesta	ver detalle factura		Q 4,109.50	863650849
21	Extracción de ripio	Recibo	ver detalle recibo	m3	Q 700.00	4541
22	Pago energía electrica (mes de Julio)	Deorsa	ver detalle factura		Q 58.00	Illegible
23	CAUTIVA PUBLICIDAD Y DISEÑO	CAUTIVA PUBLICIDAD Y DISEÑO	ver detalle factura		Q 20.00	1717914836
24	Anticipo trabajos de electricidad 50%	Electrico Eduardo Moran	ver detalle recibo		Q 4,635.00	4558
25	Anticipo elaboración canal (14.50) ml	Victor Ico	ver detalle recibo		Q 1,777.00	4559
26	Anticipo 50% mano de obra elaboración estructura de techo enlaminado (Q 7500)	Victor Ico	ver detalle recibo		Q 3,500.00	4563
27	SUB TOTAL FASE 1				Q	75,331.95

No.	ABONO	CANTIDAD	FECHA	MEDIO	No.
1	ABONO 1	Q 15,000.00	17/07/2024	Transferencia	10491044
2	ABONO 2	Q 5,000.00	17/07/2024	Transferencia	10510237
3	ABONO 3	Q 25,000.00	23/07/2024	Cheque/GyT	2
4	ABONO 4	Q 50,000.00	23/07/2024	Cheque/GyT	3
5	TOTAL ABONADO	Q 95,000.00			
6	TOTAL GASTADO	Q 75,331.95			
7	SALDO	Q 19,668.05			

FASE 2 ESTADO DE CUENTA DE GASTOS REALIZADOS EN REMODELACIÓN OFICINAS SHUSHU						
No.	DESCRIPCIÓN DE GASTOS	EMPRESA	CANTIDAD	UM	SUB TOTAL	FACTURA/RECIBO
1	Planilla 4	Recibo	ver detalle recibo		Q 6,450.00	(1-7)
2	Disco para cortar metal	La fuente			Q 64.00	3554428209
3	Material para entechado	SALVAJE			Q 2,000.00	1061635716
4	Material para entechado	SALVAJE			Q 1,510.45	3488040852
5	Material para entechado	LA CUESTA			Q 4,825.00	45434228
6	Electrodo y disco para cortar	SALVAJE			Q 179.46	325665253
7	Materiales de construcción y costaneras	LA CUESTA			Q 3,039.00	2156678940
8	Extracción de ripio	Recibo	ver detalle recibo		Q 250.00	4617
9	Lamina y materiales para cubierta	FERROMAX			Q 7,530.57	64766075
10	Lamina y materiales para cubierta	FERROMAX			Q 11,574.88	8f6782cb
11	Planilla 5	Recibo	ver detalle recibo		Q 3,550.00	(1-3)
12	Materiales para construcción	LA CUESTA			Q 3,402.00	2488091150
13	Material para entechado	Recibo			Q 3,335.00	200885767
14	Recibo encargado mes 2	Recibo	ver detalle recibo		Q 3,000.00	
15	Planilla 6	LA CUESTA	ver detalle recibo		Q 4,250.00	(1-5)
16	Materiales cemento y monocapa	Recibo			Q 2,340.00	44ad8d7c
17	Arena de fundición	Recibo	ver detalle recibo		Q 675.00	4687
18	Extracción de ripio y basura	La marquencita	ver detalle recibo		Q 700.00	4688
19	Sika flex	Recibo	ver detalle recibo		Q 435.00	4182852288
20	Cancelación 100% estructura techo	Recibo	ver detalle recibo		Q 3,750.00	
21	Cancelación 100% canal metalico	Recibo	ver detalle recibo		Q 761.25	3784
22	Planilla 7	Recibo	ver detalle recibo		Q 7,600.00	(1-6)
23	Tornillos para techo	SALVAJE			Q 75.00	70208975
24	Recibo encargado mes 3	Recibo	ver detalle recibo		Q 3,000.00	
25	Disco para cortar metal	Ferreteria el pueblo			Q 28.00	2891271255
26	Materiales para construcción	LA CUESTA			Q 1,120.00	1032277337
27	Materiales para construcción	LA CUESTA			Q 2,730.00	4283842627
28	Sika flex	SALVAJE			Q 225.00	1236943603
29	Planilla 8	Recibo	ver detalle recibo		Q 7,500.00	(1-5)
30	Lamina lisa	FERROMAX			Q 189.93	1993948264
31	Materiales de construcción (que no fue utilizado)	LA CUESTA			Q 3,060.00	
32	Recibo encargado mes 4	Recibo	ver detalle recibo		Q 3,000.00	
33	Planilla 9 (parcial por suspensión de trabajos)	Recibo	ver detalle recibo		Q 2,650.00	(1-3)
35	SUB TOTAL FASE 2				Q	94,799.54

No.	ABONO	CANTIDAD	FECHA	MEDIO	No.
1	SALDO ANTERIOR	Q 19,668.05			
2	ABONO 5	Q 20,000.00	22/09/2024	Transferencia	130170
3	ABONO 6	Q 5,000.00	23/09/2024	Transferencia	11120362
4	ABONO 7	Q 10,000.00	1/10/2024	Transferencia	1106679
5	ABONO 8	Q 10,000.00	1/10/2024	Transferencia	1150835
6	ABONO 9	Q 15,000.00	24/10/2024	Transferencia	24205363
7	ABONO 10	Q 7,500.00	9/11/2024	Transferencia	9121148
8	ABONO 11	Q 2,650.00	23/11/2024	Transferencia	23172470
9	TOTAL ABONADO	Q 89,818.05			
10	TOTAL GASTADO	Q 94,799.54			
11	SALDO	-Q 4,981.49			

No.	ABONO	CANTIDAD	FECHA	MEDIO	No.
1	ABONO 1	Q 15,000.00	17/07/2024	Transferencia	10491044
2	ABONO 2	Q 5,000.00	17/07/2024	Transferencia	10510237
3	ABONO 3	Q 25,000.00	23/07/2024	Cheque/GyT	2
4	ABONO 4	Q 50,000.00	23/07/2024	Cheque/GyT	3
5	ABONO 5	Q 20,000.00	22/09/2024	Transferencia	130170
6	ABONO 6	Q 5,000.00	23/09/2024	Transferencia	11120362
7	ABONO 7	Q 10,000.00	1/10/2024	Transferencia	1106679
8	ABONO 8	Q 10,000.00	1/10/2024	Transferencia	1150835
9	ABONO 9	Q 15,000.00	24/10/2024	Transferencia	24205363
10	ABONO 10	Q 7,500.00	9/11/2024	Transferencia	9121148
11	ABONO 11	Q 2,650.00	23/11/2024	Transferencia	23172470
12	TOTAL ABONADO	Q 165,150.00			

ESTADO DE CUENTA A LA FECHA 22/11/24		
No.	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	SUB TOTAL FASE 1	Q 75,331.95
2	SUB TOTAL FASE 2	Q 94,799.54
3	TOTAL GASTADO	Q 170,131.49
4	Materiales pendientes comprados por JC	-Q 4,981.49
5	TOTAL INVERTIDO	Q 175,112.98
6	Porcentaje supervisión	Q 26,266.95
7	Total a cancelar renglones 1, 2	Q 31,248.44

No.	DESCRIPCIÓN FINANCIERA	MONTO
1	INVERSIÓN	Q 175,112.98
2	PRESUPUESTADO (UTILIZADO DEL MONTO INICIAL)	Q 98,546.48
3	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR FLUCTUACIÓN DE PRECIOS	Q 114,340.15
4	TRABAJO ADICIONALES	Q 43,743.64
5	PAGOS ADICIONALES DISTINTOS DE OBRA	Q 12,047.70
6	Materiales pendientes comprados por JC	-Q 4,981.49
7	TOTAL DE COSTOS	Q 175,112.98
8	PRESUPUESTO PARA CONTINUIDAD	Q 176,116.89

NOTAS:

Cantidad entregada por cliente
 Valor proyectado inicialmente en presupuesto
 presentado

Valor que aumento por factores de precios o
 diferencias de valor de contratos

Valor por trabajos adicionales (muros colindantes,
 tapado de ventanas, cambios en techos (joist),
 tapado de derecho de paso etc.

GASTOS EXTERNOS DE OBRA

Pendiente cancelar

VALOR PROYECTADO PARA CULMINAR EL
 PROYECTO (VER DETALLE EN PRESUPUESTO)

Q 15,793.67